

附表2:

### 2023年保障性安居工程基本建成项目表8月份进度

| 序号        | 项目名称   | 项目地址                      | 房源类别  | 建设单位 | 设计单位           | 施工单位           | 监理单位            | 年度基本建成计划情况   |             |                               | 年度基本建成计划进展情况 |                          |
|-----------|--------|---------------------------|-------|------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
|           |        |                           |       |      |                |                |                 | 年度计划完成投资(万元) | 年度计划基本建成套数  | 年度计划基本建成建筑面积(m <sup>2</sup> ) | 已基本建成套数      | 已完成建筑面积(m <sup>2</sup> ) |
| 1         | 崇秀新村一期 | 育英路南、海兴路西                 | 棚改安置房 | 沪海公司 | 海门市建筑设计院有限公司   | 南通华鼎建设工程有限公司   | 南通方正建设监理咨询有限公司  | 6000         | 464         | 86771                         | 464          | 86771                    |
| 2         | 崇秀新村二期 | 规划育英路南、岷江路东、规划创新路北、规划海兴路西 |       | 沪海公司 | 海门市建筑设计院有限公司   | 宏昌建筑集团有限公司     | 江苏建汇建设项目管理有限公司  | 500          | 542         | 99781                         | 542          | 99781                    |
| 3         | 绿茵港湾三期 | 人民路南、瓠江路西                 |       | 沪海公司 | 南通四建集团建筑设计有限公司 | 通州建总集团有限公司     | 南通方正建设监理咨询有限公司  | 17000        | 550         | 90382                         | 550          | 90382                    |
| 4         | 立新小区6期 | 苏州路南、长安路西                 |       | 沪海公司 | 海门市建筑设计院有限公司   | 中联世纪建设集团有限公司   | 南通市建设监理有限责任公司   | 5300         | 350         | 72418                         | 350          | 72418                    |
| 5         | 都市五星东区 | 日新河西，红海路南新园路东，河海路北        |       | 海赋建设 | 南通市规划设计院有限公司   | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 15000        | 752         | 113500                        | 0            | 0                        |
| <b>合计</b> |        |                           |       |      |                |                |                 | <b>43800</b> | <b>2658</b> | <b>462852</b>                 | <b>1906</b>  | <b>349352</b>            |